



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010769
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 08-10-2024
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 42861

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
29^η Συνεδρίαση 07-10-2024
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 250/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την μετάθεση - παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ. αριθ. πρωτ. 29500/25-9-2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013472026 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας» κατά 6 μήνες ήτοι έως 25/03/2025.

Πρακτικό της με αριθμό **29ης/2024 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 7^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** έτους **2024** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **42600 /03-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος από την Ομορφη Πόλη, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καισαριανής.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
1. Αραχωβίτη Μαρία	
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγιού Άννα	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος -Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **δέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 42581/03-10-2024 εισηγήση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προμηθειών, Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικού κ. Καραγιώργη Αναστασίας καθώς και την γνωμοδότηση της Επιτροπής τα οποία έχουν ως εξής :

Παρακαλούμε για την έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την μετάθεση - παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ. αριθ. πρωτ. 29500/25-9-2023 με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013472026 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΜΑΥCΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΜΑΥCΟΝ HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια Μέσων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας**» κατά 6 μήνες ήτοι έως 25/03/2025.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/09/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στην Καισαριανή, την 27/09/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 83/2023 (ΑΔΑ: 69ΧΗΩΕΨ-ΑΡ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Καισαριανής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της με αριθ. πρωτ. 41891/26.9.2024 (πρωτοκολλήθηκε 26/9/24 αλλά είχε υποβληθεί έγκαιρα 19/9/24) αίτησης του Αναδόχου με την επωνυμία «ΜΑΥCΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΥCΟΝ HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A». για την μετάθεση - παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» έως τις 25.03.2025. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της επιτροπής ήταν:

Παρόντες

- 1) Γουναρόπουλος Βασίλειος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωματικό Μέλος
- 2) Σερηφιώτης Χρήστος ΔΕ οδηγών Αναπληρωματικό Μέλος
- 3) Ευαγγέλου Γρηγόριος Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τακτικό Μέλος

Στην συνέχεια η επιτροπή εξέτασε την με αριθ. πρωτ. 41891/26.9.2024 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία «ΜΑΥCΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» » με δ.τ. «ΜΑΥCΟΝ HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A». για την μετάθεση - παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Και διαπίστωσε τα εξής:

Το αίτημα του αναδόχου έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (19.9.2024).

Ειδικότερα ο ανάδοχος αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, άλλως παράτασης του χρόνου κατ' άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας.

Οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι ότι η προμηθεύτρια εταιρεία του «EUROASFALT» λόγω βλάβης μηχανής παραγωγής στο εργοστάσιο κατασκευής των ειδών αυτών, ενημέρωσε ότι οι χρόνοι παραγωγής των υλικών θα καθυστερήσουν με αποτέλεσμα ο χρόνος παραγωγής και παράδοσης τους να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο κατά τον οποίο έπρεπε να γίνει η φόρτωση και παράδοση των υλικών στον Δήμο Καισαριανής.

Επειδή, η εμπρόθεσμη παράδοση των συγκεκριμένων ειδών έχει καταστεί αντικειμενικά αδύνατη για τον ανωτέρω σοβαρό λόγο της καθυστέρησης της παραγωγής από το εργοστάσιο κατασκευής των

υπό προμήθεια υλικών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών, **ήτοι έως τις 25.09.2024**) ο Ανάδοχος αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 κατά 6 μήνες ήτοι έως 25/03/2025.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμόν 20107/9.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) απόφαση ένταξης της πράξης « στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Τη με αρ. πρωτ. 9964/4-4-2023 Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της (ΑΔΑΜ: 23PROC012434867).
3. Τη με αριθ. πρωτ. 29500/25.09.2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013472026 2023-09-26) Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
4. Την υπ' αριθμόν 83/2023 (ΑΔΑ: 69ΧΗΩΕΨ-ΑΡ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης
5. Τη με αρ. πρωτ. 41891/26.9.2024 (πρωτοκολλήθηκε 26/9/24 αλλά είχε υποβληθεί έγκαιρα 19/9/24) αίτησης του Αναδόχου με την επωνυμία «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.**» για την μετάθεση - παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» **έως τις 25.03.2025.**
6. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2026- Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

για την μετάθεση - παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 **κατά 6 μήνες ήτοι έως 25/03/2025.**

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

- 1) Γουναρόπουλος Βασίλειος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωματικό Μέλος
- 2) Σερηφιώτης Χρήστος ΔΕ οδηγών Αναπληρωματικό Μέλος
- 3) Ευαγγέλου Γρηγόριος Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τακτικό Μέλος

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προμηθειών, Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικού
- Την από 27-09-2024 γνωμοδότηση Επιτροπής
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την μετάθεση - παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ. αριθ. πρωτ. 29500/25-9-2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013472026 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «MAYCON

HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια Μέσων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας**» **κατά 6 μήνες ήτοι έως 25/03/2025.**

2. Την μετάθεση - παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ. αριθ. πρωτ. 29500/25-9-2023 με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013472026 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια Μέσων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας**» **κατά 6 μήνες ήτοι έως 25/03/2025.**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυίου Άννα

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 07/10/2024
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ