



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/09/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10181

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/9/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 172

Πρακτικό της με αριθμό **19ης/15.9.2016**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **15^η** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2016**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **15/9/2016**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9920/09.09.2016, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα επτά (17) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Πολυχρονάκης Συμεών | 1. Καραβασίλης Εμμανουήλ |
| 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα | 2. Χατζηδημητράκης Αργύριος |
| 3. Περρής Ιωάννης | 3. Αξιώτης Χρήστος |
| 4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος | 4. Βεχλίδη Μαρία |
| 5. Χριστοφής Μιχαήλ | 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος |
| 6. Κολοβού Κων/να | 6. Κατσαρέλης Νικόδημος |
| 7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ | 7. Βούρλος Δημήτρης |
| 8. Παπαγιάννης Ιωάννης | 8. Αντωνόπουλος Δημήτρης |
| 9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος | 9. Μαζαράκη Έλλη |
| 10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα | 10. Αλεξοπούλου Μαρία |
| 11. Βασιλάκη Αικατερίνη | |
| 12. Σοφιανόπουλος Γεώργιος | |
| 13. Γαβρίλης Γεώργιος | |
| 14. Καμπάκας Αντώνης | |
| 15. Λυκούδης Αλεβίζος | |
| 16. Βοσκόπουλος Χρήστος | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |

| | |
|-----|--|
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» του Δήμου Καισαριανής έως 31/10/2016.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125
& Φιλαδέλφειας
Τηλ. 210 7292602-607
Fax: 2107292621
Πληρ. Βασ. Γουναρόπουλος
Τηλ. 2132010729

**ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14-09-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10057**

ΠΡΟΣ ΔΣ

Θέμα: Έγκριση από το ΔΣ Παράτασης του Έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» του Δήμου Καισαριανής έως 31/10/2016.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Για το Έργο του θέματος υποβλήθηκε αίτηση παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο με την αριθ. Πρωτ, 10057/14/09/2016 επιστολή του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει την εισήγηση για Παράταση)

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά τη συντήρηση και την επισκευή διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΓΗΠΕΔΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ως εξής:

- A. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού κλιματιστικού μηχανήματος.
- B. Εργασίες για την τοποθέτηση και την σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο ηλιακών θερμοσιφώνων για τις ανάγκες λειτουργίας του γηπέδου.
- Γ. Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίου πολλαπλής χρήσης γηπέδου, με πλήρη ένταξη στο σύστημα γεωτρήσεων του Δήμου.
- Δ. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού χρονομέτρου επίθεσης για γήπεδα μπάσκετ.

B) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **38.890,00 ΕΥΡΩ** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 19/01/2016.
3. Με την υπ' αρ. 16/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την 24516/9214/7.04.2016 εγκριτική απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση **ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ**.
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις αρ. πρωτ. 6370/07-06-2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, **25.092,12 €**, και έκπτωση 36%.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις & βαρύνει τον ΚΑ 63/7331.0001 του Δήμου Καισαριανής.
6. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δύο (2) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως τις 06/08/2016.
7. Με την αρ. 167/28-7-2016 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε παράταση χρόνου εργασιών έως 20/9/2016.

Καθώς στον χώρο του γηπέδου που ήταν προγραμματισμένες οι εργασίες του Έργου, λειτούργησε η καλοκαιρινή απασχόληση για παιδιά έως 29/07/2016 που διοργάνωσε ο Δήμος Καισαριανής, ήταν δυσχερής η πρόσβαση υλικών, φορτηγών, γερανών, μηχανημάτων αλλά και προσωπικού για λόγους ασφάλειας των παιδιών, με αποτέλεσμα οι εργασίες να παρεμποδίζονται. Με δεδομένο ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% περίπου και προκειμένου να γίνει η ολοκλήρωση των εργασιών και οι διαδικασίες που απαιτούνται λόγω της Προγραμματικής Σύμβασης και ελέγχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προτείνεται η παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών για το Έργο από το ΔΣ μέχρι την 31/10/2016

Συνεπώς εισηγούμαστε : Την έγκριση της παράτασης χρόνου εργασιών έως 31/10/2016, για το Έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Οι Επιβλέποντες

Βασίλης Γουναρόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Βασ. Κωνσταντοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» του Δήμου Καισαριανής έως 31/10/2016.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Χριστοφής Μιχαήλ 7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 9) Παπαγιάννης Ιωσήφ 10) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 12) Βασιλάκη Αικατερίνη 13) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 14) Γαβρίλης Γεώργιος 15) Καμπάκας Αντώνιος 16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/9/2016
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ