



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010701
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 18/04/2022
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7446

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
15^η Συνεδρίαση 18-04-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 69/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισήγησης της Επιτροπής παραλαβής για την **ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συμβατικής Προθεσμίας της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»** δαπάνης 63.705,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) **μέχρι 24/08/2022.**

Πρακτικό της με αριθμό **15ης/2022 τακτική**; δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την **18^η** του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **08:00 π. μ.** στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7294/14-04-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Παρόν ήταν και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλος Σπύρος

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1. Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγυιού Άννα	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 7007/12-04-2022 εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειών-αποθήκης και διαχείρισης υλικού κ. Καραγιώργη Αναστασία καθώς εισήγηση της επιτροπής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας τα οποία έχουν ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

Τον Ν. 4412/2016 με όλες τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει

1. Την αριθμ. Πρωτ.: 27748/24.12.2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009847038) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ».
2. *Αίτημα Παράτασης της εταιρείας TOP VISION με αρ. πρωτ. 6085/31-3-2022*
3. *Απόφαση ΟΕ για την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας αριθμ. 130/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΓΩΕΨ-ΑΕ8)*
4. Την αριθμ. Πρωτ.: 6936/12-04-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ».

Εισηγούμαστε την έγκριση εισήγησης της Επιτροπής παραλαβής για την **Παράταση της αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»** δαπάνης 63.705,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) κατά (4) τέσσερις μήνες , χρόνο ίσο με τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, **ήτοι μέχρι και τις 24/08/2022** σε εφαρμογή του Άρθρου 206 του Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν4782/21.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερομηνία: 12/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 6936

Προς:
Οικονομική Υπηρεσία /Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για **ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συμβατικής Προθεσμίας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»** δαπάνης 63.705,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) **μέχρι 24/08/2022.**

Σχετικά:

5. **27748/24.12.2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009847038) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ».**
6. **Αίτημα Παράτασης Αναδόχου με αρ. πρωτ. 6085/31-3-2022**
7. **Απόφαση ΟΕ για την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας αριθμ. 130/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΓΩΕΨ-ΑΕ8)**

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ' αριθμ. 27748/24.12.2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009847038) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ». Η αρχική συμβατική διάρκεια ορίζεται από την σύμβαση σε 4 μήνες. Κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος με αρ. πρωτ. 6085/31-3-22 του Αναδόχου ο οποίος παραθέτει τους ακόλουθους λόγους:

- η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία λόγω αναγκαστικών αδειών και καραντίνας του προσωπικού, μετά από επιβεβαίωση συνεχόμενων θετικών κρουσμάτων Covid-19 στο τεχνικό προσωπικό καθώς και στο προσωπικό της γραμμής παραγωγής.
- παρατηρείται στην αγορά τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου, χωρίς να υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των πρώτων υλών, από τις εταιρείες παραγωγής αλουμινίου, υλικό το οποίο απαραίτητα χρειαζόμαστε για την κατασκευή των στεγάστρων στάσεων του δήμου σας.
- Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παραγωγικής διαδικασίας και κατά συνέπεια την καθυστέρηση της προμήθειας και της εγκατάστασης των μεταλλικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων δημοτικής / αστικής συγκοινωνίας, για τον δήμο σας,

η Επιτροπή Παραλαβής της εν λόγω Προμήθειας προτείνει την Παράταση της αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας κατά (4) τέσσερις μήνες , χρόνο ίσο με τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι μέχρι και τις 24/08/2022 σε εφαρμογή του Άρθρου 206 του Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν4782/21.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Ειρήνη Ταμπάκη

Σκοπλάκη Μαρία

Ευαγγέλου Γρηγόρης

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειών-αποθήκης και διαχείρισης υλικού
- Την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής παραλαβής για την **Παράταση της αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»** δαπάνης 63.705,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) κατά (4) τέσσερις μήνες , χρόνο ίσο με τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, **ήτοι μέχρι και τις 24/08/2022** σε εφαρμογή του Άρθρου 206 του Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν4782/21.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 18/04/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ