



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010769
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 16/09/2022
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16982

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
30^Η Συνεδρίαση 15-09-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :137/2022

ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως δεύτερης (2^{ης}) παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο «ΑΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» έως τις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Πρακτικό της με αριθμό **30ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **15^η** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **115993 /09-09-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Παραγυιού Άννα	

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τις με αριθμ. Πρωτ.: 15600/31-08-2022 εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου η οποία έχει ως εξής :

Κατά το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών απαιτήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Κατόπιν αυτών η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε προϋπολογισμό της 1^{ης} ΣΣΕ με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέσω *Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας* σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λόγω:

- Του επείγοντος της εκτέλεσης των επί πλέον εργασιών εξαιτίας των απροβλέπτων περιστάσεων που συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), και
- επειδή η φύση (το είδος) των υπόψη εργασιών είναι τέτοια που δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού αποτελούν συνέχεια της, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στο Δήμο, εν μέσω των ήδη εκτελουμένων εργασιών, (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο στ. ι του Π.Δ. 57/2000).

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα και της 1ης Σ.Σ.Ε για το ανωτέρω έργο , ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 595026/26.07.2022), έγινε με την υπ' αριθμ. 134/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:6ΧΒΓΩΕΨ-0ΒΣ) την 03/08/2022.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την έγκριση δεύτερης (2) παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) επιπλέον ημερών, πέραν τις 29 Σεπτεμβρίου 2022, **ήτοι μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2022,** προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως το εν λόγω έργο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την απόφαση 134/2022 της Οικονομικής Επιτροπής
- Τον Ν.4412/16 με τις τροποποιήσεις αυτού
- Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ Πολυχρονάκη Συμεών και Γραφίδου Γεσθημανής οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ.

Η σύμβουλος κ. Παραγυιού Άννα ψηφίζει ΛΕΥΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δεύτερης (2^{ης}) παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) επιπλέον ημερών, πέραν τις 29 Σεπτεμβρίου 2022 , ήτοι μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2022, για το έργο «ΑΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» έως τις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Τσιφοζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
- 6.Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 15/09/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ