



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου  
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ: 213 2010769  
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 23-04-2024  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22101

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**11<sup>Η</sup> Συνεδρίαση 18-04-2024**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2024**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: Οριζόντιο Υποέργο : Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με Ανάπλαση Ιστορικών Χώρων Πάρκου Σκοπευτηρίου & Κεντρικών Πλατειών στον Δήμο Καισαριανής» μέχρι 17/10/2024

Πρακτικό της με αριθμό **11ης/2024 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **18<sup>η</sup>** του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** έτους **2024** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21685 /12-04-2024** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος από την Όμορφη Πόλη, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καισαριανής.

Ονομαστικά οι:

<b>ΠΑΡΟΝΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΑ</b>
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	1. Παραγιού Άννα
1. Αραχωβίτη Μαρία	2. Βοσκόπουλος Χρήστος
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5.	
6.	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος -Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγηση με αριθμ. Πρωτ.: 21438/10-04-2024 της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος

Προμηθειών-Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικού κ. Καραγιώργη Αναστασίας η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας της σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013151469) για την υπηρεσία με τίτλο: Οριζόντιο Υποέργο : Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με Ανάπλαση Ιστορικών Χώρων Πάρκου Σκοπευτηρίου & Κεντρικών Πλατειών στον Δήμο Καισαριανής» κατά (3) τρείς μήνες ήτοι μέχρι 17/10/2024 καθώς και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων ως κάτωθι:

<b>ΦΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</b>
Φάση Γ (παραδοτέα Π.Γ.1, Π.Γ.2, Π.Γ.3, Π.Γ.4, Π.Γ.5.1, Π.Γ.5.2, Π.Γ.5.3):	17/4/2024 -17/7/2024
Φάση Δ (παραδοτέα Π.Δ.1, Π.Δ.2)	17/5/2024 -17/8/2024
Φάση Ε (παραδοτέο Π.Ε.1)	17/8/2024 -17/10/2024

Συνημμένα: η από 8/4/2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Ημερομηνία : 8/4/2024

**ΘΕΜΑ :** Γνωμοδότηση για ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συμβατικής Προθεσμίας της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο Οριζόντιο Υποέργο : Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με Ανάπλαση Ιστορικών Χώρων Πάρκου Σκοπευτηρίου & Κεντρικών Πλατειών στον Δήμο Καισαριανής» μέχρι 17/10/2024.

Σχετικά:

1. Αρ. πρ.: 25174/17-07-2023 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013151469 2023-07-25) για την υπηρεσία με τίτλο Οριζόντιο Υποέργο : Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με Ανάπλαση Ιστορικών Χώρων Πάρκου Σκοπευτηρίου & Κεντρικών Πλατειών στον Δήμο Καισαριανής»
2. Αίτημα Παράτασης της εταιρείας «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «INTRAWAY Ε.Π.Ε», της 27<sup>ης</sup> /03/2024 με αρ. πρωτ 13652/28-03-2024.
3. ΑΠΟΦ. 28/2023 ΟΕ “Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής” με ΑΔΑ ΨΩΑΘΩΕΨ-Ω39.

Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά στην ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. Πρωτ.:25174-27/07/2023 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013151469 2023-07-25) για την υπηρεσία με τίτλο Οριζόντιο Υποέργο : Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με Ανάπλαση Ιστορικών Χώρων Πάρκου Σκοπευτηρίου & Κεντρικών Πλατειών στον Δήμο Καισαριανής». Η αρχική συμβατική διάρκεια ορίζεται από την σύμβαση έως τις 17/07/2024.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων τροποποιείται ως κάτωθι :

<b>ΦΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</b>
-------------------------	-----------------------

Φάση Γ (παραδοτέα Π.Γ.1, Π.Γ.2, Π.Γ.3, Π.Γ.4, Π.Γ.5.1, Π.Γ.5.2, Π.Γ.5.3):	17/4/2024 -17/7/2024
Φάση Δ (παραδοτέα Π.Δ.1, Π.Δ.2)	17/5/2024 -17/8/2024
Φάση Ε (παραδοτέο Π.Ε.1)	17/8/2024 -17/10/2024

Κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος της 27<sup>ης</sup>/04/2024 με αρ. πρωτ 13652/28-03-2024 του Αναδόχου ο οποίος παραθέτει τους ακόλουθους λόγους:

- Το έργο του Σκοπευτηρίου έχει καθυστερήσει να ξεκινήσει η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή συλλογή του υλικού

η Επιτροπή Παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας προτείνει την Παράταση της αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες ήτοι μέχρι και τις 17/10/2024 καθώς και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων, σε εφαρμογή του Άρθρου 217/παρ. 2 του νόμου 4412/16.

### ***Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής***

*Κωνσταντούλας Στυλιανός*

*Ζιούτος Γεώργιος*

*Λιόγρης Χρήστος*

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Προμηθειών-Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικού
- Την από 08-04-2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Την σχετική νομοθεσία

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας της σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV013151469) για την υπηρεσία με τίτλο: Οριζόντιο Υπόεργο : Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με Ανάπλαση Ιστορικών Χώρων Πάρκου Σκοπευτηρίου & Κεντρικών Πλατειών στον Δήμο Καισαριανής» κατά (3) τρεις μήνες ήτοι μέχρι 17/10/2024 καθώς και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων ως κάτωθι:

<b>ΦΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</b>
Φάση Γ (παραδοτέα Π.Γ.1, Π.Γ.2, Π.Γ.3, Π.Γ.4, Π.Γ.5.1, Π.Γ.5.2, Π.Γ.5.3):	17/4/2024 -17/7/2024
Φάση Δ (παραδοτέα Π.Δ.1, Π.Δ.2)	17/5/2024 -17/8/2024
Φάση Ε (παραδοτέο Π.Ε.1)	17/8/2024 -17/10/2024

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών

**ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ**

Καισαριανή 18/04/2024  
Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ**