



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/07/2024
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 36013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/07/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 131

Πρακτικό της με αριθμό 17ης/ 10.07.2024, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 10^η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2024.

Στην Καισαριανή σήμερα, 10/07/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00μ.μ ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 356774/05.07.2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Κατσαρέλη Νικόδημου κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατσαρέλης Νικόδημος Πρόεδρος Δ.Σ

1. Γεωργοπούλου Κανέλλα	1. Χατζηδημητράκης Αργύρης
2. Πολυχρονάκης Συμεών Χρήστος	2. Γαβριλάκης Μπαμπάς Κων/νος
3. Αραχωβίτη Μαρία	
4. Πλυτάς Ευάγγελος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Ξένος Γεώργιος	
7. Κουμαριώτης Παναγιώτης	
8. Σαρρηπαναγιώτου Δήλου Στυλιανή	
9. Κατημερτζής Γεώργιος	
10. Αργυριάδης Λάμπρος	
11. Κολοβού Κωνσταντίνα	
12. Γκίκα Χρυσούλα	
13. Βοσκόπουλος Χρήστος	
14. Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη	
15. Παραγυιού Άννα	
16. Τσιροζίδης Ιωάννης	
17. Βούρλου Μαρία	
18. Γραφίδου Γεσθημανή	
19. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
20. Βελισσάρη Ειρήνη	
21. Μαζαράκης Ευγένιος	
22. Μιλτσακάκης Μιχάλης	
23.	
24.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου του Δημαρχείου Καισαριανής.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **τρίτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 35437/04-07-2024 της επιβλέπουσας πολιτικού μηχανικού κ. Ταμπάκη Ειρήνης και της δασολόγου κ. Αλιφραγκή Καλλιόπης η οποία έχει ως εξής :

Σε συνέχεια του από 14/6/2024 αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας Latern Construction Company SA εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος της 3ης χρονικής παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» κατά επιπλέον 06 μήνες, ήτοι από ημερομηνία περαίωσης 29/6/2024 κατόπιν της 2^{ης} παράτασης (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 245/2023 ΑΔΑ: 6ΝΛ2ΩΕΨ-ΛΟΜ) **σε 29/12/2024.**

Τα λοιπά θέματα που αναφέρονται πέραν της καθαρά χρονικής παράτασης δεν αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω εισήγησης. Θα εξεταστούν αν και εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Πιθανόν να απαιτηθεί και περαιτέρω παράταση καθώς η εξέλιξη των εργασιών θα εξαρτηθεί και από την χρηματορροή πληρωμών των πιστοποιήσεων εργασιών που θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο.

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω παράταση αφορά στις εργασίες που χρηματοδοτούνται από τον Δήμο Καισαριανής καθώς το τμήμα της χρηματοδότησης από τα ΕΣΠΑ έχει ολοκληρωθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη εισήγηση της επιβλέπουσας πολιτικού μηχανικού και της δασολόγου , το αίτημα της Αναδόχου εταιρείας ,την σχετική νομοθεσία , μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Οι σύμβουλοι κ.κ. Γραφίδου Γεσθημανή , Ζαρκαδούλας Νικόλαος ,Βελισσάρη Ειρήνη και ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης ψηφίζουν ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την 3^η Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου του Δημαρχείου Καισαριανής κατά έξι μήνες , ήτοι μέχρι την 29/12/2024.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κατσαρέλης Νικόδημος και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα 3) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 4) Αραχωβίτη Μαρία 5) Πλυτάς Ευάγγελος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Ξένος Γεώργιος 8) Κουμαριώτης Παναγιώτης, 9) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 10) Κατημερτζής Γεώργιος 11) Αργυριάδης Λάμπρος 12) Κολοβού Κωνσταντίνα 13) Γκίκα Χρυσούλα 14) Βοσκόπουλος Χρήστος 15) Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη 16) Παραγυιού Άννα 17) Τσιροζίδης Ιωάννης 18) Βούρλου Μαρία 19) Γραφίδου Γεσθημανή 20) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 21)Βελισσάρη Ειρήνη 22) Μαζαράκης Ευγένιος 23) Μιλτσακάκης Μιχάλης

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10//07/2024

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ