



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/09/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10735

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29/09/2015**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 191

Πρακτικό της με αριθμό **28ης/29.09.2015**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **29^η** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **29/09/2015**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **20:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ 10579/28-09-2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Βούρλος Δημήτρης
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Μαζαράκη Έλλη
3. Περρής Ιωάννης	
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Χριστοφής Μιχαήλ	
7. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
8. Κολοβού Κων/να	
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
10. Παπαγιάννης Ιωάννης	
11. Αξιώτης Χρήστος	
12. Βεχλίδη Μαρία	
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
15. Βασιλάκη Αικατερίνη	
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
17. Κατσαρέλης Νικόδημος	
18. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
19. Γαβρίλης Γεώργιος	

20. Καμπάκας Αντώνης	
21. Λυκούδης Αλεβίζος	
22. Βοσκόπουλος Χρήστος	
23. Αντωνόπουλος Δημήτρης	
24. Ιωαννίδης Θεόδωρος	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Δέσμευση για την Πρόοδο Πράξης του Έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του Δήμου Καισαριανής.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βάσως η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125
 & Φιλαδέλφειας
 Τηλ. 210 7292602-607
 Fax: 2107292621
 Πληρ. Ταμπάκη Ειρήνη
 Τηλ. 2132010728

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/09/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10695

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ:

Θέμα: Δέσμευση για την Πρόοδο Πράξης του Έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του Δήμου Καισαριανής

Για το Έργο του θέματος, υπήρχε αναστολή εργασιών στο Έργο αναμένοντας απόφαση του ΣΤΕ λόγω των κάτωθι:

- 6/8/2014 Υποβολή από κατοίκους αιτήματος αναστολής (Ε 261/6-8-2014) της απόφασης έγκρισης μελέτης ανέγερσης του σταθμού από το Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού (ΔΙΝΕΣΑΚ) προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Εν συνεχεία στις:

- 25/8/2014 Ελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής έγγραφο Προσωρινής Διαταγής αναστολής της εγκρίσεως μελέτης που είχαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΔΙΝΕΣΑΚ). Το έγγραφο όριζε να σταματήσουμε το Έργο μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες θεμελίωσης.

Το εν λόγω Έργο προϋπολογισμού Συμβάσεως 1.178.011,62 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται αποκλειστικά και κατά 100% από το ΕΣΠΑ και εκτελείται **νόμιμα (με βάση & την Οικοδομική Άδεια 553/2012)** και σύμφωνα με:

- Την με αρ. 1591/11-09-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της Πράξης «Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός» με κωδικό MIS 452189 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", στον Άξονα Προτεραιότητας "02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής"

- Το υπ' αρ. 4686/1-11-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την προέγκριση Δημοπράτησης της Πράξης: "Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός" με κωδικό MIS 452189.
- Την υπ' αριθμ. 2008/12-2-2014 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καισαριανής και της Αναδόχου εταιρείας (LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA. Αλίμου 100, Αργυρούπολη, τηλ. 210-9955752)

Μέχρι και την ημερομηνία αναστολής των εργασιών (25/8/2014) είχαν ολοκληρωθεί εργασίες εκσκαφών & σκυροδετήσεων μέχρι και την πλάκα οροφής υπογείου. Αν παραμείνει ως έχει θα αποτελέσει εστία μόλυνσεων, κινδύνου για τους διερχόμενους προς το Πάρκο του Σκοπευτηρίου και τα γειτονικά σχολεία του Δήμου μας.

Την 09η Σεπτεμβρίου 2015 ενημερωθήκαμε από την γραμματεία του **ΣΤΕ ότι λήφθηκε αμετάκλητη απόφαση 3207/15 απόρριψης της Προσφυγής και έκανε δεκτή την παρέμβαση υπέρ της συνέχισης του Έργου του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού.**

Κατόπιν των παραπάνω και καθώς το Έργο αποτελεί Κοινωνική Δράση για την Κατασκευή και Ανάπτυξης Υποδομών Φροντίδας Παιδιών και προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση των εργασιών ολοκλήρωσής του, απαιτείται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (**γενικό έγγραφο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 4422/9-9-15**) Δέσμευση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα ακόλουθα:

- Η χρηματοδότηση του Έργου «Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός» θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι την 31/12/2015 μέσω των ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
- Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει εκταμιευτεί και θα υπολείπεται για την ολοκλήρωση του Έργου, την αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση αναλαμβάνει ο Δήμος Καισαριανής. Ο Δήμος Καισαριανής δύναται να διερευνήσει άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του Έργου.
- Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει μέχρι 31/3/2017, ειδάλλως θα πρέπει να επιστραφεί και το όποιο ποσό είχε καταβληθεί από τα ΕΣΠΑ μέχρι 31/12/2015.

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει ότι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής και προκειμένου η χρηματοδότηση του Έργου «Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός» να συνεχιστεί κανονικά μέχρι την 31/12/2015 από το ΕΣΠΑ (μέσω των ΠΕΠ Αττικής) δεσμεύεται για την τήρηση και εφαρμογή των κάτωθι:

- Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει εκταμιευτεί και θα υπολείπεται για την ολοκλήρωση του Έργου, την αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση αναλαμβάνει ο Δήμος Καισαριανής.
- Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει μέχρι 31/3/2017, ειδάλλως θα πρέπει να επιστραφεί και το όποιο ποσό είχε καταβληθεί από τα ΕΣΠΑ μέχρι 31/12/2015.

Η Διευθύντρια ΤΥ

Κωνσταντοπούλου Βασ.
Αρχιτ. Μηχανικός

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεσμεύεται για την Πρόοδο Πράξης του Έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του Δήμου Καισαριανής και προκειμένου η χρηματοδότηση του Έργου «Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός» να συνεχιστεί κανονικά μέχρι την 31/12/2015 από το ΕΣΠΑ (μέσω των ΠΕΠ Αττικής) δεσμεύεται για την τήρηση και εφαρμογή των κάτωθι:

- Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει εκταμιευτεί και θα υπολείπεται για την ολοκλήρωση του Έργου, την αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση αναλαμβάνει ο Δήμος Καισαριανής.
- Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει μέχρι 31/3/2017, ειδάλλως θα πρέπει να επιστραφεί και το όποιο ποσό είχε καταβληθεί από τα ΕΣΠΑ μέχρι 31/12/2015.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17) Κοντόσταυλος Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδημος 19) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 20) Γαβρίλης Γεώργιος 21) Καμπάκας Αντώνιος 22) Λυκούδης Αλεβίζος 23) Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος Δημήτριος 25) Ιωαννίδης Θεόδωρος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/09/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ