



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 27 /05/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4545

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
12^Η Συνεδρίαση 19-05-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51/2020

ΘΕΜΑ: Εισηγήση Έγκρισης Τροποποίησης Σύμβασης (μέσω 1^{ου} ΑΠΕ) Έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» βάση του Άρθρου 132 παρ. 2β Ν. 4412/16 για την Σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) ποσού 14.980,06€ (με ΦΠΑ).

Πρακτικό της με αριθμό **12ης/2020 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **19^η** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **18:00 μ. μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **4155/15-05-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	Πολυχρονάκης Συμεών
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Γραφίδου Γεσθημανή	
5. Παραγιού Άννα	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σ.Φιλοπούλου.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 3878/5-5-2020 εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην Τροποποίηση Σύμβασης (μέσω 1^{ου} ΑΠΕ) του Έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ** » βάση του Άρθρου 132 παρ. 2β Ν. 4412/16 και την Σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο υλοποιείται με βάση τη σχετική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής και με τις ακόλουθες διαδικασίες :

- 1) Η αριθμ. πρωτ. 10233/2018 (ΑΔΑΜ **18PROC003860153**) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής <https://kaisariani.gr>)
- 2) Η αριθμ. πρωτ. 10232/2018 (ΑΔΑΜ **18PROC003860337**) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής <https://kaisariani.gr>)
- 3) Η αριθμ. **204/2018** (ΑΔΑ: **ΩΛΨ4ΩΕΨ-ΨΞΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**) απόφαση Ο.Ε (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
- 4) Η αριθμ. **191/2018** (ΑΔΑ **Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο**) απόφαση Ο.Ε (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
- 5) Η από 27/9/2018 Βεβαίωση της Διευθύνουσας περί πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 49 του Ν. 4412/2016.
- 6) Η αριθμ. ΑΑΥ 440/9237/1843/2018 (ΑΔΑ **7ΖΘ5ΩΕΨ-2ΤΨ**)
- 7) Το αριθμ. πρωτ. 9189/2018 (ΑΔΑΜ 18REQ003742331) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
- 8) Η αριθμ. 258/29.11.2017 (ΑΔΑ 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) απόφαση Δ.Σ (Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018)
- 9) Η αριθμ. 257/29.11.2017 (ΑΔΑ Ω3ΔΣΩΕΨ-ΔΘΒ) απόφαση Δ.Σ (Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2018)
- 10) Η Μελέτη του έργου.
- 11) Την υπ' αριθμ. **07/2019** (ΑΔΑ: **600ΠΩΕΨ-Θ27 - ΑΔΑΜ 19ΑWRD0049732273227**) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον «**Έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση**» του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"**» με την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην ανάδοχο εταιρεία της **ΝΑFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.
- 12) Την αριθμ. πρωτ. 27129/7878/24.4.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. **07/2019** (ΑΔΑ: **600ΠΩΕΨ-Θ27**) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση αναδόχου του ανωτέρω έργου.
- 13) Την προσφορά του αντισυμβαλλόμενου που πρόσφερε **έκπτωση 27,29%** και τιμολόγιο συνολικής δαπάνης **82.601,91ΕΥΡΩ** (προ **Φ.Π.Α. 24%**) ή **102.426,37** ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου **Φ.Π.Α. 24%**) αναθέτει στην **ΝΑFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. την εκτέλεση του παραπάνω έργου, αντί 102.426,37 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

- 14) Την αριθμ. πρωτ. **10232/18.10.2018** Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"**»
- 1 5)** Την υπ' αριθμ. **191/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΜΩΕΨ-060)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.
- 16) Την υπ' αριθμ. **07/2019 (ΑΔΑ: 600ΠΩΕΨ-Θ27 - ΑΔΑΜ 19ΑWRD0049732273227)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον «**Έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση**» του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"**» με την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην ανάδοχο εταιρεία της **ΝΑFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**
- 17) Την αριθμ. πρωτ. **10232/18.10.2018** Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"**»
- 1 8)** Την υπ' αριθμ. **191/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΜΩΕΨ-060)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.
- 19) Την με αριθμ. 164/2018 (ΑΔΑ 7518ΩΕΨ-ΖΘΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης.
- 20)** Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9777.01.113) (Προγραμματική σύμβαση από 20-09-2018) είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα (257/2017 απόφαση Δ.Σ / ΑΔΑ:Ω3ΔΣΩΕΨ-ΔΘΒ) και στον Προϋπολογισμό (258/2017 απόφαση Δ.Σ. / ΑΔΑ: 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) του Δήμου Καισαριανής με ΚΑ 61.7336.0001.
- 21) Απόφαση αριθμό 19/2020 (2^η Συνεδρίαση: ΑΔΑ: ΨΛΝΒ7Λ7-ΠΕΜ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.
- 22) η από 09/04/20 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ** » κατά το πρόσθετο ποσό 14.980,06€ (με ΦΠΑ).

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ (Μέσω 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.):

Με βάση την δυνατότητα τροποποίησης του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων που δίνεται από το Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β. με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αλλά μέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συντάσσεται ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και αφορά στη συμμόρφωση με την εφαρμογή νέων κανονισμών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.

Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες συνθήκες, που δεν ήταν εκ των προτέρων γνωστές και δεν προβλέπονταν από την μελέτη ούτε είχαν περιληφθεί στο οικείο συμβατικό τιμολόγιο - και δη η τροποποίηση των κανονισμών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Λόγω των συνθηκών αυτών ανέκυψε η ανάγκη να εκτελεστούν εργασίες απολύτως απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας και την διασφάλιση της ζωής, σωματικής ακεραιότητας και υγείας των αθλουμένων, προπονητών, θεατών και εν γένει χρηστών του σταδίου έναντι κινδύνου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνεπώς, η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, ιδίως λαμβανομένου υπ' όψιν ότι πρόκειται για αθλητικό χώρο, επιβάλλεται για την έντεχνη και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου και την αποπεράτωσή του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. αφορά στην Σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β).

Μεταβολές αρχικής σύμβασης:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.	1 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ)	59.490,71	68.414,32	8.902,50	77.316,82
ΓΕ & ΟΕ 18%	10.708,33	12.314,58	1.602,45	13.917,03
ΣΥΝΟΛΟ	70.199,04	80.728,90	10.504,95	91.233,85
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.529,86	0,00	1.575,74	1.575,74
ΣΥΝΟΛΟ	80.728,90	80.728,90	12.080,69	92.809,59
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.873,00	1.873,00	0,00	1.873,00
ΣΥΝΟΛΟ	82.601,90	82.601,90	0,00	0,00
ΦΠΑ 24%	19.824,46	19.824,46	12.080,69	94.682,59
ΣΥΝΟΛΟ	102.426,36	102.426,36	2.899,37	22.723,83
1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1 ^{ος} ΑΠΕ) (προ ΦΠΑ)			14.980,06	
ΦΠΑ 24%			2.899,37€	
ΣΥΝΟΛΟ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1 ^{ος} ΑΠΕ)			14.980,06 €	117.406,42 €

Έλεγχος 15% (Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β). = $82.601,90 * 0,15 = 12.390,29€ > 12.080,69€ = OK$

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 1ου ΑΠΕ	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ				
Ομάδα 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2,602.45	3,172.15	569.70	21.89%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ομάδα 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	6,195.60	9,547.20	3,351.60	54.10%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ομάδα 3. ΗΛΜ	10,936.50	11,882.58	946.08	8.65%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ομάδα 4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	10,393.01	8,327.84	0.00	0.00%	2,065.17	19.87%	0.00	0.00%	2065.17	19.87%
Ομάδα 5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	20,004.92	20,022.57	17.65	0.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ομάδα 6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	9,358.24	15,461.98	6,103.75	65.22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59,490.71	68,414.32	10,988.78		2,065.17		0.00	0.00%	2065.17	3.47%
ΓΕ & ΟΕ 18%	10,708.33	12,314.58	1,606.25		0.00					

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	70,199.04	80,728.90	12,595.03	17.94%	0.00	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	70,199.04	80,728.90	12,595.03	17.94%	0.00	0.00%

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10,529.86	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0.00	10,529.86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ	10,529.86	0.00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	80,728.90	80,728.90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	80,728.90	80,728.90
ΦΠΑ	19,374.94	19,374.94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100,103.84	100,103.84

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0.00
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0.00
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%	0.00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2,065.17
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.94%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	7,019.90

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1	0.00	27.00%	0.00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2	0.00	28.00%	0.00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3	85.00	28.00%	61.20
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4	0.00	27.00%	0.00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 5	1,069.54	27.00%	780.76
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6	5,616.00	27.00%	4,099.68
		ΣΥΝΟΛΟ 1	4,941.64
		ΓΕ & ΟΕ 18%	889.50
		ΣΥΝΟΛΟ 2	5,831.14
		ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ	10,529.86
		ΥΦΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ	0.00

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αρ. 156, Ν.4412/2016)	117,406.42	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	102,426.36	
ΔΙΑΦΟΡΑ	14,980.06	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	14.63%	< 15 %

Σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης βάση του Άρθρου 132 παρ. 2β Ν. 4412/16 μέσω 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ				Συμπληρωματικές εργασίες άνευ νέας διαδικασίας σύμβασης (αρ. 156, Ν.4412/2016)	
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλατον	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών

Ομάδα 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1	1	ΝΑΟΙΚ. 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για εξαγωγή ακέραιων πλακών	ΟΙΚ 2236	m2	7.90	20.00	158.00	0.00	0.00		158.00	0.00	0.00
2	2	ΝΑΟΙΚ. 22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	m3	28.00	5.00	140.00	5.00	140.00			0.00	0.00
3	3	ΝΑΟΙΚ. 22.04	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 2222	m3	15.70	4.00	62.80	4.00	62.80			0.00	0.00
4	4	ΝΑΟΙΚ Ν\22.46	Αποξήλωση και απομάκρυνση καθισμάτων γήπεδου ποδοσφαίρου		τεμ.	400.00	1.00	400.00	3.00	1,200.00	800.00		0.00	0.00
5	5	ΝΑΟΙΚ. 22.70.01	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 2275	m2	5.00	35.00	175.00	35.00	175.00			0.00	0.00
6	6	ΝΑΟΙΚ 22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ 2236	m2	2.20	400.00	880.00	175.00	385.00		495.00	0.00	0.00
7	7	ΝΑΟΙΚ 22.56	Καθαίρεση Μεταλλικών Κατασκευών	ΟΙΚ 6102	kg	0.35	1000.00	350.00	3000.00	1,050.00	700.00		0.00	0.00
8	8	ΝΑΟΔΟ Α10	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6448	m	6.60	212.00	1,399.20	201.91	1,332.61		66.59	0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ		
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	27.00%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1		
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	569.70	21.89%

3,565.00
962.55
2,602.45

4,345.41	1,500.00	719.59
1,173.26	405.00	194.29
3,172.15	1,095.00	525.30

0.00
0.00
0.00

Ομάδα 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1	9	ΝΑΟΙΚ N\77.74.1	Επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 6119	τεμ.	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00			0.00	0.00
2	10	ΝΑΟΙΚ N\20	Ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	τεμ.	15.00	20.00	300.00	20.00	300.00			0.00	0.00
3	11	ΝΑΟΙΚ 32.05.02	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3212	m3	95.00	5.00	475.00	5.00	475.00			0.00	0.00
4	12	ΝΑΟΙΚ 79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	9.50	500.00	4,750.00	990.00	9,405.00	4,655.00		0.00	0.00
5	13	ΝΑΟΙΚ N\21	Ανύψωση σχάρας ομβρίων υδάτων	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	μ.μ	8.00	210.00	1,680.00	210.00	1,680.00			0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ		
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	28.00%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2		
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	3351.60	54.10%

8,605.00
2,409.40
6,195.60

13,260.00	4,655.00	0.00
3,712.80	1,303.40	0.00
9,547.20	3,351.60	0.00

0.00
0.00
0.00

Ομάδα 3. ΗΛΜ

1	14	ΑΤΗ 8201.1.2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΗΛΜ 19	τεμ.	37.79	22.00	831.38	22.00	831.38			0.00	0.00
2	15	ΑΤΗ N\820.2	Πυροσβεστήρας οροφής Ρα 12kg		τεμ.	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00			0.00	0.00
3	16	ΗΛΜ 20	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή	ΗΛΜ 20	τεμ.	288.62	10.00	2,886.20	10.00	2,886.20			0.00	0.00
4	17	ΗΛΜ N\60.1	Φωτιστικό ασφαλείας εξωτερικού και εσωτερικού χώρου LED 250 lm έως 10 W		τεμ.	55.00	91.00	5,005.00	112.00	6,160.00	1,155.00		0.00	0.00
5	18	ΗΛΜ N\60.2	Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED έως 120 W		τεμ.	400.00	11.00	4,400.00	11.00	4,400.00			0.00	0.00
6	19	ΗΛΜ N\60.3	Φωτιστικά LED γραμμικά έως 45 W		τεμ.	111.00	14.00	1,554.00	14.00	1,554.00			0.00	0.00

7	20	ΗΛΜ N\60.04	Σειρήνα πυρανίχνευσης με LED		τεμ.	37.00	1.00	37.00	2.00	74.00	37.00		0.00	0.00
8	21	ΗΛΜ N\60.5	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς		τεμ.	37.00	1.00	37.00	2.00	74.00	37.00		0.00	0.00
9	22	ΗΛΜ N\60.6	Πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς πυρανίχνευσης		τεμ.	339.00	1.00	339.00	1.00	339.00			0.00	0.00
10	N1	ΗΛΜ N\60.6	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συνδεδεμένος στη ζωνη πυρανίχνευσης		τεμ.	85.00			1.00	85.00	85.00		0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ			15,189.58	16,503.58	1,314.00	0.00	0.00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ		28.00%	4,253.08	4,621.00	367.92	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3			10,936.50	11,882.58	946.08	0.00	0.00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ		946.08	8.65%				

Ομάδα 4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1	23	ΝΑΟΙΚ N\73.96	Αθλητικό πλαστικό δάπεδο (πάχους 8mm-9mm)	ΟΙΚ 7396	m2	23.00	175.00	4,025.00	175.00	4,025.00			0.00	0.00
2	24	ΝΑΟΔΟ B52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νησίδων κλπ.	ΝΟΔΟ 2922	m2	13.80	740.00	10,212.00	535.00	7,383.00		2,829.00	0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ			14,237.00	11,408.00	0.00	2,829.00	0.00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ		27.00%	3,843.99	3,080.16	0.00	763.83	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4			10,393.01	8,327.84	0.00	2,065.17	0.00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ		-	-				
		2065.17	19.87%				

Ομάδα 5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1	25	ΝΑΟΙΚ NT2.1.2	Περίφραξη γηπέδου		MM	80.00	204.00	16,320.00	188.30	15,064.00		1,256.00	0.00	0.00
2	26	ΝΑΟΙΚ NT2.1.3	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη		τεμ.	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			0.00	0.00
3	27	ΝΑΟΙΚ NT2.1.6	Πόρτα μονόφυλλη ανοιγόμενη		τεμ.	600.00	3.00	1,800.00	3.00	1,800.00			0.00	0.00
4	28	ΝΑΟΙΚ N\38.20.03	Δομικά πλέγματα-αποξήλωση και τοποθέτηση	ΟΙΚ 3873	kg	4.00	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00			277.50	1,110.00
5	29	ΝΑΟΙΚ 63.01	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	ΟΙΚ 6301	kg	9.00	250.00	2,250.00	250.00	2,250.00			346.75	3,120.75
6	30	ΝΑΟΙΚ 61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έχως 160mm	ΟΙΚ 6104	kg	2.70	300.00	810.00	300.00	810.00			599.99	1,619.97
7	31	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6503	m2	155.00	17.00	2,635.00	17.00	2,635.00			21.64	3,354.20

8	32	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m2	165.00	7.00	1,155.00	7.00	1,155.00			4.04	666.60	
9	33	ΝΑΟΙΚ 76.02.03	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφομάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	m2	27.20	5.00	136.00	5.00	136.00			84.42	2,296.33	
10	34	ΝΑΟΙΚ 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	2.80	35.00	98.00	110.23	308.64	210.64		9.77	27.36	
11	N2	ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 61.05	Στερέωση προκατασκευασμένης βιομηχανικής περίφραξης σε υφιστάμενο τοίχειο από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 6104	m2	5.68				188.30	1,069.54	1,069.54		0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ				27,404.00	27,428.18	1,280.18	1,256.00	12,195.21
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ				27.00%	7,399.08	7,405.61	345.65	3,292.71
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5				20,004.92	20,022.57	934.53	916.88	8,902.50
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				17.65	0.09%			

Ομάδα 6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1	35	ΝΑΟΙΚ N\77.80.02.1	Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 7785.1	m2	5.00	1200.00	6,000.00	1200.00	6,000.00			0.00	0.00
2	36	ΝΑΟΙΚ N\77.67.1	Ανακαίνιση χρωματισμών σιδηρών σωληνώσεων, χαλυβδοσωληνων, λαμων	ΟΙΚ 7791	MM	3.00	1650.00	4,950.00	2513.10	7,539.30	2,589.30		0.00	0.00
3	37	ΝΑΟΙΚ N\77.74.2	Επισκευή υδροροής	ΟΙΚ 6119	τεμ.	8.00	64.00	512.00	61.00	488.00		24.00	0.00	0.00
4	38	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x12 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4622.1	m2	19.50	5.00	97.50	5.00	97.50			0.00	0.00
5	39	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7809	m2	18.00	70.00	1,260.00	80.00	1,440.00	180.00		0.00	0.00
6	N3	ΝΑΟΙΚ 74.90.03	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ 7493	m	13.50			20.00	270.00	270.00		0.00	0.00
7	N4	ΟΙΚ 3	Τροποποίηση μεταλλικού σκελετού καθισμάτων κερκίδας	ΟΙΚ 3	τεμ.	6.62			300.00	1,986.00	1,986.00		0.00	0.00
8	N5	ΝΑΟΙΚ 23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	m2	5.60			600.00	3,360.00	3,360.00		0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ		12,819.50	21,180.80	8,385.30	24.00	0.00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	27.00%	3,461.27	5,718.82	2,264.03	6.48	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6		9,358.24	15,461.98	6,121.27	17.52	0.00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	6103.75 65.22%					

ΣΥΝΟΛΟ 1	59,490.71	68,414.32	12,448.48	3,524.87	8,902.50
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	10,708.33	12,314.58	2,240.73	634.48	1,602.45
ΣΥΝΟΛΟ 2	70,199.04	80,728.90	14,689.21	4,159.35	10,504.95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10,529.86	0.00			1,575.74
ΣΥΝΟΛΟ 3	80,728.90	80,728.90			12,080.69
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1,873.00	1,873.00			0.00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0.00	0.00			0.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	82,601.90	82,601.90			12,080.69
ΦΠΑ 24%	19,824.46	19,824.46			2,899.37
ΣΥΝΟΛΟ	102,426.36	102,426.36			14,980.06

Ο παρών ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση συνολικής δαπάνης κατά 12080.69 € (με ΦΠΑ: 14980.06 €) σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι κατά 14.63% αυτής.

Με τον παρόντα ΑΠΕ προτείνεται η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά το αρ. 132, παρ. 2β του Ν.4412/16, ποσού 14.980,06 € με ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με βάση την με αριθμό 19/2020 (2^η Συνεδρίαση: ΑΔΑ: ΨΛΝΒ7Λ7-ΠΕΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα δοθεί από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής. Προς αυτό υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Καισαριανής την 09/04/20 η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ » κατά το αρ. 132 παρ. 2β του Ν. 4412/16 και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.980,06€ (με ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ (ήσσονος σημασίας) με βάση τον Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β. για ποσό 14.980,06€ (με ΦΠΑ) του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ήσσονος σημασίας) με βάση τον Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β για ποσό 14.980,06 € (με ΦΠΑ) του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Τσιροζίδης Ιωάννης
- 2.Χατζησάββας Μηνάς
- 3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Γραφίδου Γεσθημανή
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 19/05/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ