



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου  
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
 Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
 Τηλ: 213 2010701  
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 21/12/2022  
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24966

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**40<sup>Η</sup> Συνεδρίαση 15-12-2022**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2022**

**ΘΕΜΑ:** Περί εγκρίσεως 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και παράτασης έως 19/03/2023, για το έργο «Επισκευή δέκα (10) ανοιχτών γηπέδων»

Πρακτικό της με αριθμό **40ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **15<sup>η</sup>** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24032/09-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

**ΑΠΟΝΤΑ**

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1. Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Οι σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συμεών και Αλεξόπουλος Σπύρος δήλωσαν πως θα απέχουν από την Οικονομική Επιτροπή μετά την απόφαση του ΣτΕ (2377/2022) όπου κρίθηκε ότι οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκροτήσεως της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι αντισυνταγματικές, των οποίων αναλυτικότερα οι απόψεις καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **τριακοστό πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 24383 /14-12-2022 εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλική η οποία έχει ως εξής :

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Το έργο **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»**, αφορά εργασίες για την επισκευή των **ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ**

### **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**Κύριος και Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Ο Δήμος Καισαριανής, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία αυτού, είναι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Οι όροι δημοπράτησης του έργου καθώς και η έγκριση ορών Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 105/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ4ΛΩΕΨ-6Θ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής.**

Με την υπ' αριθ. **Α.Π. 192/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009847416 - ΑΔΑ: 93ΧΒΩΕΨ-9ΓΘ)**

Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 92991) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου:

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»**

(Φάση: Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) & την Απόφαση με αρ. πρωτ. 157372/7.12.2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την νομιμότητα της Απόφασης ΟΕ 192/2021.

**Από τα πρακτικά του συγκεκριμένου διαγωνισμού, προέκυψε η ανάθεση του ίδιου έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,18% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.**

- Η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου, υπογράφηκε την **29<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021**, με χρόνο αρχικό περαίωσης έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι και την **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2022**.

- Με την υπαριθμ. απόφαση της Ο.Ε 137/2022 εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2022

**Η συνολική δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.	103.869,77 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%)	15.580,47 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>119.450,24 €</b>
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.001,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>32.001,00 €</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.356,90 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>157.808,14 €</b>
Φπα 24%	37.873,95 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>195.682,09 €</b>

## **2. 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΣΕ**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης, συντάχθηκε για να διορθώσει τις τις ποσότητες συμβατικών εργασιών καθώς και τις εργασίες που εγκρίθηκαν με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Σ.Σ.Ε , που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου για την άρτια ολοκλήρωση του.

**Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η Σ.Σ.Ε εγκρίθηκε με την υπαριθμ. απόφαση Ο.Ε 134/2022**

Ο ίδιος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147Α' / 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

**Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν:**

α) μειώσεις στις εργασίες της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ , όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί έλασσον δαπάνη των 43,30 €.

β) δεν παρουσιάστηκαν αυξομειώσεις στις εργασίες της ομάδας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα

γ) μειώσεις στις εργασίες της ομάδας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ , όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί έλασσον δαπάνη των 227,50 €.

δ) αυξήσεις στις εργασίες της ομάδας ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί πλέον δαπάνη των 277,38 €.

ε) δεν παρουσιάστηκαν αυξομειώσεις στις εργασίες της ομάδας ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ , όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα

στ) αυξήσεις στις εργασίες της ομάδας Συμπληρωματικές εργασίες (ΣΣΕ) όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί πλέον δαπάνη των 1968,61 € οι οποίες απορροφούνται από το κονδύλι των απροβλέπτων της Σ.Σ.Ε

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλούμενων καθώς και η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. μαζί με την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ του έργου, αναλύεται ως ακολούθως:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.	119.410,03 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%)	40,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	119.450,24 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ Γ.Ε.&Ο.Ε & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)	17.846,21 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.356,90 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.001,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΣΕ)	175.654,35 €
ΦΠΑ 24%	42.157,04 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ΟΥ Α.Π.Ε με ΣΣΕ	217.811,39 €

Πιο συγκεκριμένα:

α) στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των επί πλέον ποσοτήτων των εργασιών της Σ.Σ.Ε, καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου, από το ποσό των απροβλέπτων της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε

β) ο ίδιος Α.Π.Ε. παρουσιάζεται ισοσκελισμένος.

γ) την ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 19/03/2022 λόγω του μεγάλου χρόνου παράδοσης των οργάνων γυμναστικής ενηλίκων αλλά και την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος από το Πρόγραμμα Φιλόδημος II.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, και τις συμπληρωματικές εργασίες του εν λόγω έργου καθώς και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 19/03/2023.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και το αίτημα του Αναδόχου για έγκριση παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας μέχρι 19/03/2023
- Την σχετική νομοθεσία

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε , για το έργο «Επισκευή δέκα (10) ανοιχτών γηπέδων» καθώς και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 19/03/2023.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2022**

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

- 1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος

Καισαριανή 15/12/2022  
Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**